



Znak: AE/ZP-27-35/18

Tarnów, 2018-06-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na wykonanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego (kotłowni) na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i niezbędną infrastrukturą techniczną dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy instalacji wentylacji – Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób realizowany jest wywiew powietrza z instalacji obsługiwanej przez wentylator Wt2. Na dachu brak wrysowanej wyrzutni dachowej, instalacja nie posiada zakończenia. Prosimy o uzupełnienie projektu oraz przedmiaru robót o brakujące elementy: wyrzutni, podstawy i cokołu dla instalacji od wentylatora Wt2.
2. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o wyjaśnienie czy pomieszczenie na piętrze nr 0.3 (POK. ARCHIW) ma zostać wydzielone pożarowo? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót o brakujące klapy przeciwpożarowe.
3. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o podanie w zakres której branży wchodzi dostawa i montaż cokołów dachowych pod wyrzutnie i czerpnie dachowe? Jeżeli w zakres wentylacji to prosimy o wskazanie pozycji lub uzupełnienie przedmiaru o pozycje, w których należy wycenić cokoły dachowe.
4. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowej nr 19 d. 1.5. W przedmiarze zapisano, że zamontowana ma zostać kłapa 600x600mm, natomiast w dokumentacji Projekt wskazane jest, że należy zamontować kłapę 400x400mm.
5. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowej nr 1 d. 1.1, w której użyto zapisu „Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna”. Projektowana centrala nie posiada opcji chłodzenia i użyty zapis jest błędny i wprowadza w błąd.
6. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o podanie rodzaju siłowników, które mają zostać zamontowane w przepustnicach o wymiarach 1560x180 mm. Czy są to siłowniki 24 czy 230V?
7. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o uzupełnienie ilości zaworów wentylacyjnych w przedmiarze robót. Z naszych wyliczeń wynika, że w instalacji zamontowane mają zostać 14 szt. zaworów fi 125mm i 8 szt. zaworów fi 160 mm. W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze brakuje 3 szt. zaworów fi 125mm.
8. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o uzupełnienie ilości przepustnic jednopłaszczyznowych o średnicy 125 mm. Z naszych wyliczeń wynika, iż w instalacji powinny zostać zamontowane 9 szt. tychże przepustnic.
9. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót, w której wycenione mają zostać klapy zwrotne do wentylatorów kanałowych.
10. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o podanie koloru RAL na jaki pomalowane mają zostać kratki wentylacyjne w projektowanej instalacji.
11. Dotyczy inst. klimatyzacji – Prosimy o wyjaśnienie czy instalacja freonowa (rury miedziane, izolacja) mają zostać wycenione w pozycjach 3 d. 1.3 oraz 5 d. 1.3?
12. Dotyczy inst. klimatyzacji – Prosimy o udostępnienie przekroju, na którym zaprezentowane zostanie rozłożenie jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych na ścianie budynku. Przekrój niezbędny jest do przeprowadzenia prawidłowej wyceny długości instalacji freonowych.
13. Przedmiar elektryczny poz. 2: "Wykonanie pełnych pomiarów istniejących kabli zasilających oraz odpływowych" - proszę o wyjaśnienie jakich pomiarów wymaga Zamawiający - czy chodzi o wykonanie pomiarów izolacji kabli, czy innych?
14. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie przewodów N2XH zamiast YnDY oraz YnKY ?

15. W opisie projektowym w pkt 4.6 oraz rysunku E-07 występują kable JZ-600 3G6 zasilające szafy światłowodowe i serwerowe, brak ich natomiast w przedmiarze - proszę o korektę.
16. Dotyczy inst. klimatyzacji – Prosimy o podanie na jakiej wysokości od powierzchni terenu mają zostać zamontowane jednostki zewnętrzne klimatyzatorów. Prosimy o ewentualne udostępnienie przekroju z pokazanymi lokalizacjami na ścianach jednostek zewnętrznych lub podanie rzędnych na jakich zostaną powieszone jednostki.
17. Dotyczy inst. klimatyzacji – Prosimy o wyjaśnienie czy przewody freonowe prowadzone wewnątrz budynku mają być prowadzone w korytkach instalacyjnych po ścianach budynku czy w przestrzeni sufitów podwieszanych.
18. Zamawiający w dokumentacji przetargowej umieścił przedmiar elektryczny z zestawieniem materiałów. Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe proszę o informację, w której pozycji przedmiaru umieścić:
a/ gips budowlany szpachlowy - 144 kg
b/ gips budowlany zwykły - 288 kg
c/ rura elektroinstalacyjna RLHF 16 - w poz. nr 111 obmiar wynosi 320m natomiast rury w zestawieniu wpisano 783,4 m
19. Na rysunku E-07 jest wrysowana kasetka MK-2430 (na elewacji). Brak wyszczególnienia tej kasety w przedmiarze - czy należy ją dostarczyć w zakresie zamówienia?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, iż instalacja wentylatora Wt2 jest wpięta do istniejącego komina wentylacyjnego i wyprowadzona na dach, wywiew realizowany jest poprzez istniejący komin dachowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany Przedmiaru robót branża Wentylacja i Klimatyzacja - Załącznik Nr 19 do SIWZ. W uzupełnionym przedmiarze pozycja 3d.1.2 do 6d.1.2 uwzględniono brakujące elementy (podstawy i cokoły). Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – Przedmiar robót branża Wentylacja i Klimatyzacja został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.2

Zamawiający informuje, iż wg Projektu Wykonawczego – Załącznik Nr 10 do SIWZ - Branża Architektura pomieszczenie numer 0.3 nie jest wydzielone pożarowo i nie są wymagane klapy p.poż. na instalacji.

Ad.3

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany Przedmiaru robót branża Wentylacja i Klimatyzacja - Załącznik Nr 19 do SIWZ. Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – Przedmiar robót branża Wentylacja i Klimatyzacja został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.4

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić klapy 400x400mm zgodnie ze zmienionym przedmiarem. Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – Przedmiar robót branża Wentylacja i Klimatyzacja został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.5

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy posługiwać się sformułowaniem „centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna” zgodnie ze zmienionym przedmiarem. Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – Przedmiar robót branża Wentylacja i Klimatyzacja został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.6

Zamawiający informuje, iż należy zastosować siłowniki zasilane napięciem 230V.

Ad.7

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć ilości zaworów zgodnie z Przedmiarem robót branża Wentylacja i Klimatyzacja - Załącznik Nr 19 do SIWZ.

Ad.8

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć 6 szt. przepustnic Ø 125 zgodnie z Przedmiarem robót branża Wentylacja i Klimatyzacja - Załącznik Nr 19 do SIWZ.

Ad.9

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć 2 szt. klap zwrotnych Ø 100 zgodnie ze zmienionym przedmiarem. Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – Przedmiar robót branża Wentylacja i Klimatyzacja został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.10

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć kolor RAL 9010.

Ad.11

Tak, zgodnie z zapisem „z kompletem orurowania”.

Ad.12

Zamawiający informuje, iż w Projekcie Wykonawczym – Załącznik Nr 10 do SIWZ - Branża Architektura na rzutach elewacji pokazane jest rozmieszczenie jednostek zewnętrznych.

Ad.13

Zamawiający informuje, iż chodzi o pełne pomiary istniejących kabli wchodzących / wychodzących do / z złącza ZK8.

Ad.14

Zamawiający informuje, iż dopuszcza kable N2XH zamiast YnDY oraz YnKY.

Ad.15

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany Przedmiaru robót branża Elektryczna i Teletechniczna - Załącznik Nr 17 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż ilość kabli uwzględniono w zmienionym przedmiarze (poz.104 i 105). Zmieniony Załącznik Nr 17 do SIWZ – Przedmiar robót branża Elektryczna i Teletechniczna został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.16

Zamawiający informuje, iż lokalizację montażu jednostek pokazano na rysunku elewacji (A-14) w Projekcie Wykonawczym – Załącznik Nr 10 do SIWZ - Branża Architektura.

Ad.17

Zamawiający informuje, iż korytka freonowe powinny być prowadzone nad sufitami podwieszanymi.

Ad.18

Zamawiający informuje, iż materiały, o których mowa w pytaniu są ujęte w kilku pozycjach kosztorysowych. W zestawieniu całościowym występuje już sumaryczna ilość ujęta w poszczególnych pozycjach w przedmiarze.

Ad.19

Zamawiający informuje, iż kasetka MK230 wchodzi w zakres systemu RCMS w rozdzielnicy serwerowni RS. Kasetę należy wycenić w pozycji rozdzielnicy: „Montaż rozdzielnicy elektrycznej serwerowni RS 0,4 kV stojącej, przyścienniej IP30, zamykanej na zamek patentowy wg części projektowej ” (poz.116 Załącznik Nr 17 do SIWZ - Przedmiar robót branża Elektryczna i Teletechniczna) .

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, Ad.3, Ad.4, Ad.5, Ad.9 i Ad.15, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 08.06.2018r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 08.06.2018r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.9, V, X.1 i XI.1, Załączniku Nr 17, Załączniku Nr 19 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a